



Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

Северо-Европейское межрегиональное
территориальное управление по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью
(СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОЕ МТУ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯРБ РОСТЕХНАДЗОРА)

ул. Малая Мошкетная, д. 2а, Санкт-Петербург, 197101
Телефон (812) 234-01-60, телефон/факс: (812) 346-03-51
E-mail: scmtu@seogan.spb.ru
<http://se-nrs.gosnadzor.ru>
ОКПО 00257710, ОГРН 1037828018535

11.02.2013	№	2.1-14/12
На № 7/2	от	14.01.2013

Г Ответ на обращение об отвалах грунта на ЛАЭС-2 П

Председателю
Межрегиональной общественной
экологической организации
«Зеленый фронт»

С.А. Виноградову

E-mail: green-front@mail.ru

Вх. № _____

Уважаемый Сергей Александрович!

Ваше обращение в адрес Северо-Западного управления Ростехнадзора согласно п. 25 «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок», утв. приказом Ростехнадзора от 30.01.2012 № 66, рассмотрено Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.

Для проверки изложенных в обращении от 14.11.2013 № 7/2 фактов отделом инспекций сооружения Ленинградской АЭС-2 на основании «Положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии», утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 373, было проведено контрольное мероприятие на территории строительной площадки Ленинградской АЭС-2 по вопросу подтопления фундамента здания «ЭКОМЕТ-С».

При проведении контрольного мероприятия присутствовали начальник отдела технического надзора Кулагин Владимир Алексеевич (представитель Заказчика), главный инженер филиала «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» Горьковенко Андрей Николаевич (представитель Генподрядчика), главный инженер «ЭКОМЕТ-С» Ромапов Виталий Евгеньевич.

1. В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено следующее:

1.1. На территории строительной площадки Ленинградской АЭС-2 в соответствии с проектом организации строительства (Генплан (чертежи) LN2O.B.110.&.02&&&.02&&&.003.DP.0001) осуществляется временное накопление грунта, образующегося при земляных работах;

1.2. Высота отвалов грунта, расположенных в непосредственной близости от водоотводящей канавы в районе здания «ЭКОМЕТ-С», составляет 2 - 3 метра (фото № 1);

1.3. В русле водоотводящей канавы присутствуют следы осыпей грунтов с близлежащих отвалов, сама водоотводящая канава требует очистки (фото № 2);

1.4. На момент проверки, вода в водоотводящей канаве, а также в подвале и приямках здания «ЭКОМЕТ-С» отсутствует, подтопления фундамента здания не выявлено (фото № 3);

1.5. При визуальном осмотре состояние блочного фундамента, а также стен здания «ЭКОМЕТ-С», удовлетворительное (фото № 4).

2. По результатам проведенного контрольного мероприятия, а также по итогам совещания Заказчика и Генподрядчика от 07.02.2013, Заказчиком был разработан план следующих корректирующих мероприятий:

2.1. С 12.02.2013 силами ОАО «УАТ» будут производиться работы по расчистке русла водоотводящей канавы в районе здания «ЭКОМЕТ-С»;

2.2. При наступлении положительных температур, в районе водоотводящей канавы будут производиться работы по перемещению грунтов на расстояние, достаточное для предотвращения осыпания грунта в водоотводящую канаву (перенос отвалов грунта на расстояние около 6 метров);

2.3. При наступлении положительных температур, в районе водоотводящей канавы будут производиться работы по укреплению откосов расположенных там отвалов грунта.

Приложение: 1. Фототаблицы при проведении контрольного мероприятия на 4 л.

Заместитель руководителя



А.В. Полин